



## UNE AMBITION

Poursuivre le projet "Soustons 2030" de rénovation et de dynamisation du centre-ville

## UN ENGAGEMENT

Requalifier l'avenue du M<sup>al</sup> de Lattre de Tassigny

## UNE RÉALISATION

Travaux de voirie, élargissement des trottoirs, création de places de stationnement, sécurisation de l'avenue (modération de la vitesse)

## UNE LIVRAISON

Juin 2024

## UN INVESTISSEMENT

591.900 € HT

# "LE TEMPS DU CHANTIER"

#soustonsvilleembellieetpreservée

• FÉVRIER 2024 – JUIN 2024 •

## LA REQUALIFICATION DE L'AVENUE DU M<sup>AL</sup> DE LATTRE DE TASSIGNY

Depuis 2018, La ville de Soustons investit pour la rénovation de son centre-ville (rue Daste, boulevard Darrigade, Parking A Noste, balade des senteurs, rue Pontneau et rue de Moscou).

Le projet de requalification de l'avenue du M<sup>al</sup> de Lattre de Tassigny poursuit cette dynamique et a pour but **de sécuriser cette entrée de ville** très fréquentée, de lui offrir des conditions de circulation apaisées, de **faciliter l'accessibilité aux commerces et services présents sur cette voie**, et y **accroître les possibilités de stationnement**.

Les travaux sont **prévus de mi-février à juin 2024**. Ils vont permettre :

- **L'agrandissement des trottoirs**,
- **La réfection de la voirie** et sa réorganisation en prévoyant l'installation de ralentisseurs, le partage de voies entre automobilistes et mobilités douces,
- **La création d'espaces de stationnement** tout au long de l'avenue, à proximité des commerces (arrêts minutes, poches de stationnement).

# UN CHANTIER PROGRAMMÉ EN PLUSIEURS PHASES



Le chantier de l'avenue du M<sup>al</sup> de Lattre de Tassigny est **programmé sur 4 mois en plusieurs phases**. Ce phasage va permettre :

- **La continuité piétonne sur toute la longueur du chantier d'un seul côté** avec la mise en place de passages piétons provisoires pour accès direct aux commerces depuis le trottoir opposé,
- **L'optimisation du planning du chantier** avec des rendements plus élevés de production (pour aller vite sans pour autant compromettre les déplacements sur cet axe durant les travaux),
- **Le maintien d'un chantier propre et sécurisé.**



## Phase 1

Semaine 6 à 11



## Phase 2

Semaine 11 à 13



## Phase 3

Semaine 14 à 21



## Phase 4

Semaine 22 à 24

## LES PRINCIPES DU CHANTIER

Pendant toute la durée des travaux :

- **Les accès riverains** seront préservés,
- **La circulation se fera en sens unique** dans le sens entrant (giratoire devant Dumartheray vers la place Sterling),
- **Des emplacements de parking** à proximité des commerces seront assurés,
- **Une communication régulière**, au plus près des riverains et des commerçants, à travers cette information "le temps du chantier" sera assurée,



Les commerces & services resteront ouverts

## COMMUNIQUEZ RÉGULIÈREMENT

Pour vous renseigner sur le projet, répondre à vos questions et vous accompagner tout au long de la réalisation des travaux, une adresse mail : [communication@mairie-soustons.fr](mailto:communication@mairie-soustons.fr)



Suivez également le projet sur [www.mairie-soustons.fr](http://www.mairie-soustons.fr)  
@Ville de Soustons

Application Panneau Pocket  
@ville de Soustons



Panneau Pocket



Les arrêts de bus "Sterling" sur la ligne Yégo n°2 situés sur l'avenue du M<sup>al</sup> de Lattre de Tassigny seront **quelque peu déplacés**.

Celui situé dans le sens remontant vers la route de Tosse sera déplacé **rue Pontneau** sur toute la durée du chantier, celui situé dans le sens descendant vers le centre-ville **sera maintenu** à sa place initiale **puis** quelque peu déplacé, **devant le salon de coiffure Soubeste** dans la dernière phase du chantier.

