



## UNE AMBITION

Poursuivre le projet "Soustons 2030" de rénovation et de dynamisation du centre-ville

## UN ENGAGEMENT

Requalifier l'avenue du M<sup>al</sup> de Lattre de Tassigny

## UNE RÉALISATION

Travaux de voirie, élargissement des trottoirs, création de places de stationnement, sécurisation de l'avenue (modération de la vitesse)

## UNE LIVRAISON

Juin 2024

## UN INVESTISSEMENT

591.900 € HT

# "LE TEMPS DU CHANTIER"

#soustonsvilleembellieetpreservée

• AVRIL 2024 – JUIN 2024 •

## POINT DE SITUATION DU CHANTIER DE LA REQUALIFICATION DE L'AVENUE DU M<sup>AL</sup> DE LATTRE DE TASSIGNY

Après deux mois de travaux sur l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, la ville de Soustons tient à vous informer **que l'avancement du chantier respecte à quelques jours près les délais initialement annoncés.**

**La phase 1 et 2** du chantier (voir plan au verso) **sont en phase d'achèvement** (voir encadré au verso).

**La phase 3** du chantier **va débuter durant la semaine 15**, soit à partir du lundi 8 avril et devrait se poursuivre jusqu'à fin mai.

**Une ultime lettre "le temps du chantier" sera distribuée dans vos boîtes à lettres quelques jours avant le début de la dernière phase** du chantier (phase 4) qui concerne le coulage de l'enrobé sur les voies de circulation.



## AVIS IMPORTANT AUX RIVERAINS ET COMMERCES FINALISATION PHASES 1 ET 2

A partir du lundi 8 avril, l'entreprise Eiffage va procéder au coulage des bétons sur les accès riverains de la partie du chantier (phase 1 et 2 du plan ci-dessous) en cours de finalisation.

Ainsi, à partir du lundi 8 avril, la circulation sur ces accès et stationnement sur ces trottoirs seront interdites à tout véhicule pour une durée de 7 jours soit jusqu'au 15 avril.

Les accès aux commerces et aux services seront toutefois assurés. Cette mesure est indispensable pour permettre au béton de sécher et pour assurer une bonne tenue de celui-ci dans le temps. Nous tenons à vous informer que le parking Desclaux-Sterling et les espaces libres du quartier Laplace sont à votre disposition durant cette période (8 au 15 avril 2024) pour le stationnement de vos véhicules. Merci pour votre compréhension.



### Phase 1 & Phase 2

Finalisées Semaine 15



### Phase 3

Semaine 15 à 21 (8 au 12 avril)



### Phase 4 (Voies centrales)

Semaine 22 à 24

TOUTES LES  
INFOS ET  
ALERTES  
CONCERNANT  
LES TRAVAUX



## COMMUNIQUONS RÉGULIÈREMENT

Pour vous renseigner sur le projet, répondre à vos questions et vous accompagner tout au long de la réalisation des travaux, une adresse mail : [communication@mairie-soustons.fr](mailto:communication@mairie-soustons.fr)



Suivez également le projet sur [www.mairie-soustons.fr](http://www.mairie-soustons.fr)

 @Ville de Soustons



Application Panneau Pocket  
@ville de Soustons

## INCIVILITÉS / RESPECT DU SENS DE CIRCULATION

Nous tenons à informer les riverains qui souhaitent se rendre sur le parking Desclaux - Sterling qu'ils ne doivent en aucun cas remonter l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny depuis l'avenue du Maréchal Leclerc. Cet accès est en sens interdit. Le fait de ne pas respecter l'interdiction de circulation émise par le panneau de sens interdit est sanctionné par une contravention comprenant une amende forfaitaire d'un montant de 135 euros, ainsi que d'un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Pour accéder au parking Desclaux - Sterling, vous devez respecter les déviations mises en place et arriver depuis le rond-point de l'avenue de Cramat. Nous vous rappelons que la circulation, durant toute la durée des travaux, se fait en sens unique dans le sens entrant (giratoire de l'avenue de Cramat vers la place Sterling). Nous remercions pour votre compréhension et votre civilité.

